


Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
CAPA à 33 BARATTES S43	Indicateur de résultat du nombre de barattes produites	✗		33 barattes / J
Sortir les chefs d'équipes de la production	Planning sans C.E positionnés en production	✗	0	0
Construire et Piloter la formation	Parcours de formation par secteur + standard de travail	✗	1 / 4 7 stds	4 Parcours Standards FAST
Gérer efficacement les flux sur le terrain, pilotage C.E avec les équipes opérationnelles, priorisation	Management Visuel Activité terrain fonctionnel par les équipes terrain	✗	En cours	1

Dates Réalisées / Planifiées



Avancement

40%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A faire
Creation X2 standards ICA Création X5 standards Cellules Création d'un parcours formation Cellules Début livret apprenant cellule avec Sophie Amélioration visuelle des standards Cellules Eléonore Formation Formateur (Bonnes pratiques) Présentation du pilotage - Mickael Diagnostic et analyse des flux Construction et Proposition d'outil de M.V.A Mise en place indicateur pilotage PACTE	Voir plan d'action en cours mise à semaine S40 pour S41 Standards Barattes Parcours de formation Barattes Lancer le PACTE et le pilotage projet / indicateurs formation 08/10 Frank et Cédric finalisent l'outil charge capa Lancement des nouvelles tournées terrain lié au travail standardisé et pilotage formation Transfert de la mise en oeuvre à Loubna M.V.A Test et mise en pratique des nouveaux outils Foramtion Formateurs Florent + test des standards

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
Identification des formateurs et opérateurs secteur ICA et Cellules Support R&D sur les points clés Vision claire sur gestion des flux entrants et en cours de fabrication	Manque de disponibilité des équipes Ne pas oublier les équipes de nuit Communication & organisation de la mise à disposition des ressources PACTE et pilotage non excutés 3 jours sur 5

Equipe chantier Kaizen

Sponsor	Alexis
Pilote	Claude
Cédric	Loubna
Mickael	Florent
Intervenant ACT	Loic G

Illustrations de l'intervention

