

Objectifs du chantier	Indicateurs :	Initial	Actuel	Cible
• Améliorer la productivité de la ligne Peinture poudre	Efficacité peinture	0	0	0
• Baisser la non qualité peinture	Cout de non qualité peinture	0	0	0
• Améliorer l'OTD des produits peints	OTD produits peints	0	0	0

Dates Réalisées / Planifiées

mars 2026	avril 2026	mai 2026	Avancement
 17/03/2026	 31/03/26	 22/04/26	 06-07/05
			67%

Mise en œuvre des actions

Réalisées	A Faire
- Bilan de l'intersession : Cette fois les deux équipes ont avancés. La Tôlerie fait son points planning, charge/capa quotidien. - Formation sur le travail standardisé et cadrage de la session FAST peinture de fin MAI avec Maelle pour les objectifs et avec Yann pour le contenu des 2 jours - Démarrage du coaching de Sid'Ahmed sur le FAST sur le terrain.	- Tôlerie : Animer la charge:capa comme en intersession, mesurer le lien avec la productivité sur 1 mois pour confirmer l'impact et la durabilité - Peinture : Synchroniser les équipes pour la visite de JJV afin de capter un maximum de bonne pratiques à leur venue

Bilan à Chaud

Satisfactions	Points de Vigilance
- Paul fait son animation planning chaque jour, il a constaté une hausse de productivité sur 1 semaine qu'il veut confirmer sur le mois de Mai - Kevin a bien alimenter la phototèque qui permettra de standardiser l'accroche, donc les temps, donc de fiabiliser et rendre automatisable la plannif peinture.	- Hervé a alerté sur son besoin de travail fin Mai sur sa synchro de planning.

Equipe chantier Kaizen

Pilote	Yann
Sponsor	Maelle
Contributeurs	Kevin
0	Tini
0	Kevin
Intervenant ACT	Eric

Illustrations de l'intervention

